Denka

デンカ株式会社 青海工場　２０１８年度　ＡＳＲ投入施設活用率

その他投入物 可燃分等
987.764 (t)
1,162,946 (Mcal)

その他投入物 灰分等
1,972.706 (t)

ASR 可燃分等
0.678 (t)
4,395 (Mcal)

ASR 灰分等
0.322 (t)

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
180.090 (t-ASR可燃分)

投入灰分
ASR灰分換算
1,973.028 (t)

ASRリサイクル施設

回収電力
14.178 (t-ASR可燃分)
42.744 (MWh) ×
860 (Mcal/MWh) ÷
0.4 (換算係数) ÷
6,482 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
14.178 (t-ASR可燃分)

回収エネルギー
111.245 (t-ASR可燃分)

クリンカ生成熱
97.067 (t-ASR可燃分)
1,470.066 (t-ASR) ×
428 (Mcal/t) ÷
6,482 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
97.067 (t-ASR可燃分)

セメント類
1,712.389 (t)

回収マテリアル
1,712.389 (t)

投入可燃物等	180.090	(t-ASR可燃分)
＋ 投入灰分	1,973.028	(t)
投入計	2,153.118	(t)

回収エネルギー	111.245	(t-ASR可燃分)
＋回収マテリアル	1,712.389	(t)
回収計	1,823.634	(t)

回収計	1,823.634	(t)
÷ 投入計	2,153.118	(t)
ASR投入施設活用率	0.85	